	STON - Report Installazione v1.11						
Ai fini della garanzia compilare e spedire il presente documento tramite raccomanta A/R a ATON S.r.I. Via Guido Rossa, 5 41057 Spilamberto (MO) , o tramite Fax al numero +39 059 784323							
	Data						
Cliente							
	Seriale dispositivo						
	Installatore						
Timbro e Firma installatore							
		ANNAESSO	AZIONE	ESITO	NOTE		
2. Ir		AIVIIVIESSO	AZIONE	ESITO	NOTE		
2.1 0	Cablaggio						
2.1.1	Operazioni preliminari						
а	Disabilitare eventuali funzioni di anti- ombreggiamento dell'inverter (funzione MPPT-Scan negli inverter Aurora, funzione Opti-Track negli inverter SMA ecc.)						
b	Abbassare i sezionatori QF1 e QF2, aprire i portafusibili FPV11, FPV12, FPV21, e FPV22, e posizionare su OFF gli interruttori QPV1 e QPV2 (QF2, FPV21, QPV2 e FPV22 solo se presenti).						
2.1.2	.6 Collegamento e accensione batterie	Γ	I				
а	Collegare ed accendere le batterie (posizionare ciascun interruttore su 1 e premere il pulsante rosso "SW" della batteria più in alto).						
2.1.3	Posizionamento antenna		I				
a 213	Posizionare l'antenna.						
a	Posizionare il sensore CT1 sulla linea dell'inverter (contatore di produzione)						
b	Posizionare il sensore CT2 sulla linea delle utenze (differenziale in casa) oppure subito a valle del contatore bidirezionale						
2.1.5	2.1.5 Collegamento sensore di tensione e terra						
а	Abbassare il contatore generale (bidirezionale) a valle della rete pubblica.						
b	Abbassare i sezionatori pannelli sul quadro elettrico a muro.						
с	Collegare fase, neutro e terra sulla morsettiera M1 (prelevarli dalla linea dell'inverter).						
d	Collegare la terra al telaio (nella parte posteriore in basso).						
2.1.6	Collegamento cavi pannelli solari al sist	ema					
а	Controllare che sui morsetti di ingresso (DC) dell'inverter non ci sia tensione.	Vpannelli = 0 Vdc collegati					

b	Scollegare i cavi pannelli dall'inverter e collegarli all'ingresso del Ston.		Collegare stringa 1 a "morsetti ingresso stringa 1 SE+1 / SE-1"; collegare stringa 2 a "morsetti ingresso stringa 2 SE+2 / SE-2"	
с	Alzare i sezionatori a muro delle stringhe			
d	Controllare che sui morsetti di ingresso (DC) del Ston ci sia tensione compatibile con la configurazione della stringa.	Voc < 550Vdc collegati		Verificare che numero, tipo e collegamento dei pannelli sia congruo
e	Abbassare i sezionatori a muro delle stringhe			
2.1.7	7 Collegamento uscita del sistema all'inv	erter	-	-
а	Collegare le uscite del Ston all'ingresso pannelli dell'inverter		Collegare l'ingresso stringa 1 dell'inverter a "morsetti uscita stringa 1 SU+1 / SU-1"; collegare ingresso stringa 2 dell'inverter a "morsetti uscita stringa 2 SU+2 / SU-2"	
2.2	Attivazione e Verifica			
2.2.1	1 Accensione Ston ed accesso al menu pr	incipale	I	
а	Alzare l'interruttore QF1 (ON/OFF S1) e verificare l'accesso al menu principale			
2.2.2	2 Verifica corretto cablaggio			
а	Tutti quadri di stringa dell'utenza OFF			
b	Eventuali sezionatori tra Ston ed inverter			
с	Eventuale sezionatori lato AC inverter ON			
d	Chidere portafusibili F e N in morsettiera			
	M1			
e	M1 Chiudere su quadro Ston 2K e 3K: QPV1 (USCITA SI SEZ); FPV11 (STRINGA PV1), FPV12 (USCITA S1 FUS). Chiusere su quadro Ston 4K e 6K: QPV1 (USCITA SI SEZ); QPV2 (USCITA S2 SEZ.), FPV11 (STRINGA PV1), FPV21 (STRINGA PV2), FPV12 (USCITA S1 FUS), FPV22 (USCITA S2 FUS.).			
e	M1 Chiudere su quadro Ston 2K e 3K: QPV1 (USCITA SI SEZ); FPV11 (STRINGA PV1), FPV12 (USCITA S1 FUS). Chiusere su quadro Ston 4K e 6K: QPV1 (USCITA SI SEZ); QPV2 (USCITA S2 SEZ.), FPV11 (STRINGA PV1), FPV21 (STRINGA PV2), FPV12 (USCITA S1 FUS), FPV22 (USCITA S2 FUS.). Solo le stringhe collegate allo Ston ON			
e f g	M1 Chiudere su quadro Ston 2K e 3K: QPV1 (USCITA SI SEZ); FPV11 (STRINGA PV1), FPV12 (USCITA S1 FUS). Chiusere su quadro Ston 4K e 6K: QPV1 (USCITA SI SEZ); QPV2 (USCITA S2 SEZ.), FPV11 (STRINGA PV1), FPV21 (STRINGA PV2), FPV12 (USCITA S1 FUS), FPV22 (USCITA S2 FUS.). Solo le stringhe collegate allo Ston ON Attendere che inverter vada in erogazione			
e f g	M1 Chiudere su quadro Ston 2K e 3K: QPV1 (USCITA SI SEZ); FPV11 (STRINGA PV1), FPV12 (USCITA S1 FUS). Chiusere su quadro Ston 4K e 6K: QPV1 (USCITA SI SEZ); QPV2 (USCITA S2 SEZ.), FPV11 (STRINGA PV1), FPV21 (STRINGA PV2), FPV12 (USCITA S1 FUS), FPV22 (USCITA S2 FUS.). Solo le stringhe collegate allo Ston ON Attendere che inverter vada in erogazione stringhe OFF			al punto 2.2.2.f sono state attivate solo le stringhe collegate allo Ston; al punto 2.2.2.f le disattiviamo

2.2.3 Autosetup CT (versione Firmware 12.76 e successive)						
а	Chiudere su quadro Ston 2K e 3K: QF1 (ON / OFF S1). Chiusere su quadro Ston 4K e 6K: QF1 (ON / OFF S1), QF2 (ON / OFF S2).					
b	Potenza utenza fissa e stabile > 700 W					
b	Lanciare la procedura di Autosetup CT dal tastierino dello Ston				Se la procedura fallisce controllare l'installazione dei CT, che il carico sia fisso e stabile e maggiore di 700 W,	
С	Settare Max Power S1 e S2	PSton [W] ≤ Pinverter [W]				
d	Settare Max Current S1 e S2	MaxCurrentSton [A] ≤ MaxCurrentInverter [A]				
е	Settare Max Voltage S1 e S2	MaxVoltageSton [V] ≤ MaxVoltageInverter [V]				
f	Dare comando "CT Configured" dal					
222	1 Verifica funzionamento in carica dia	rno				
2.2.3	vernica runzionamento in carica - gio					
а	Tutte le stringhe dell'utenza <mark>ON</mark>				Assicurarsi che i sezionatori pannelli sul quadro elettrico a muro e il sezionatore del contatore generale (bidirezionale) siano alzati, ridurre al minimo il consumo della casa.	
b	Verificare per Ston 2K e 3K che B1>0					
с	Verificare per Ston 4K e 6K che B1 > 0 e B2 > 0					
d	Alzare i sezionatori pannelli sul quadro elettrico a muro					
2.2.3	.2 Verifica funzionamento in scarica - gio	orno				
а	Aumentare la potenza richiesta dalla casa fino a superare la potenza erogata dai pannelli					
b	Verificare per Ston 2K e 3K che B1<0					
с	Verificare per Ston 4K e 6K che B1 < 0 e B2 < 0					
d	Ripristinare il normale carico dell'utenza					
2.2.4	Controllo allarmi					
а	Verificare che non siano presenti allarmi (primo led in alto NON di colore rosso)				Se sono presenti allarmi abbassare QF1 e QF2 (se presente); attendere 5 minuti e riattivarli; ripetere il controllo.	
2.2.5	Comunicazione del sistema					
а	Verificare che il sistema comunichi con il server (presenza frecce all'interno del simbolo casa)					
2.2.6	Test comunicazione col portale Aton					
а	Accedere nella pagina web del cliente ("Accedi" in atonstorage.com), quindi verificare che i dati contenuti si aggiornino					
2.2.7	Accesso al portale Aton per l'utente fin	ale				

а	Comunicare all'utente finale le credenziali di accesso quali Username e Passowrd per accedere al portale Aton						
2.3 F	2.3 Rimontaggio della struttura						
а	Rimontare tutti i pannelli della struttura						
1 Inserimento dei dati nel server (Sito - Manuale per la registrazione impianto sul portale v1.03)							
1.1 A	1.1 Accesso al server gestionale						
а	Accedere al server gestionale ("Chiave inglese" in <b>atonstorage.com</b> )						
1.1.1 Inserimento dati impianto							
а	Inserire dati impianto nel server						
1.1.2 Inserimento nuovo accesso							
а	Creare credenziali di accesso al sito atonstorage.com per il cliente						