PS-ON - Report Installazione v1.01 Ai fini della garanzia compilare e spedire il presente documento tramite raccomanta A/R a ATON S.r.l. Via Guido Rossa, 5 41057 Spilamberto (MO) , o tramite Fax al numero +39 059 784323									
Data									
	Cliente								
	Seriale dispositivo								
	Installatore								
Timbro e Firma installatore									
	COLLAUDO	AMMESSO	AZIONE	ESITO	NOTE				
2. Ir	Installazione			20110					
2.1 Cablaggio									
2.1.1	L Operazioni preliminari								
а	Aprire FB1, FPV1, FPV2 e abbassare QG1, QE2 e QE21.								
2.1.2	Posizionamento antenna			T	1				
а	Posizionare l'antenna.								
2.1.3	Accensione delle batterie								
а	Collegare ed accendere le batterie (posizionare ciascun interruttore su 1 e premere il pulsante rosso "SW" della batteria più in alto).								
2.1.4	Posizionamento e collegamento s	sensore CT							
a	Posizionare il sensore CT.								
2.2 C	Collegare i cavi pannelli solari Collegare i cavi pannelli solare e verificare tensione pannelli	Voc < 480Vdc	Misurare tensione in morsettiera		Verificare che numero, tipo e collegamento dei pannelli sia				
2.3 (2.3 Collegamento cavi GRID ed EPS								
_	Verifica tensione Fase della linea	V letta:	Misurare tensione in						
a	GRID rispetto terra	220÷240 Vac	morsettiera						
b	Verifica tensione Neutro della linea GRID rispetto terra	V letta < 5Vac	Misurare tensione in morsettiera						
3 A1	tivazione		1						
3.1 Verifica della corretta installazione del CT									
а	Chiudere il portafusibile FB1 (Battery) e il magnetotermico QG1 (Grid Line)								
b	Verifica che: (potenza utenza) [W] = - (potenza traliccio) [W]	(potenza utenza) [W] = - (potenza traliccio) [W]			la potenza letta sotto il traliccio è uguale alla potenza letta sotto la casa ma con segno "-" davanti				
c	Chiudere i 2 portafusibili PV1 FIELD (FPV1) e PV2 FIELD (FPV2)								
d	Verifica che: (potenza traliccio) [W] = 0	Potenza traliccio = 0 W			la potenza letta sotto il traliccio va a 0 W perché i pannelli e la batteria alimentano l'utenza				
3.21	3.2 Test funzionamento modalità ON-GRID								
а	Verificare variando il carico della casa (es. accendendo e spegnendo un phon) che la potenza letta sotto il traliccio tende sempre a 0 W								

3.3 T	est funzionamento modalità SOCC	CORRITORE (EPS)							
а	Abbassare il contatore bidirezionale e verificare che i carichi privilegiati vengano alimentati dalla batteria				Funzione disponibile solo con quadro di commutazione EPS esterno				
3.4 I	nformazioni generali (FW, Bios ecc	.) e Self test							
а	Eseguire il Self Test								
3.5 0	Controllo allarmi				•				
а	Controllare l'assenza di messaggi di allarme e che il led "Fault" sia spento								
3.6 Comunicazione del sistema									
a	Verificare che il sistema comunichi con il server (presenza frecce all'interno del simbolo casa)								
3.7 1	est comunicazione coi portale Ato	n (da eseguire dopo aver registrato i impianto sui	portale Aton)	1					
а	Collegarsi al portale Aton cliccando su "Accedi" dalla Home Page; loggarsi con le credenziali di accesso del cliente (create quando si è inserito l'impianto) quali Username e Passowrd e								
2.0.1	verificare che l'aggiornamento dei dati di produzione avvenga regolarmente	- finala							
3.0 F	Comunicare all'utente finale le			1					
а	comunicare all utente finale le credenziali di accesso quali Username e Passowrd per accedere al portale Aton								
3.9 F	Rimontaggio della struttura								
а	Rimontare tutti i pannelli della struttura								
1 In	serimento dei dati nel server	(Sito - Manuale per la registrazione impian	to sul portale v1.03)						
1.1 A	Accesso al server gestionale								
а	Accedere al server gestionale ("Chiave inglese" in atonstorage.com)								
1.1.1	Inserimento dati impianto								
а	Inserire dati impianto nel server								
1.1.2	1.1.2 Inserimento nuovo accesso								
a	Creare credenziali di accesso al sito atonstorage.com per il cliente								
NOT	TE INSTALLAZIONE:								